

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO:		REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE DOS LAGOS									
LOCAL:		PARQUE DOS LAGOS - TAIUVA - SP									
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	(%)
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	2.614,56	2.614,56								2.614,56
2	QUIOSQUES	70.565,19	23.521,73	23.521,73	23.521,73						70.565,19
3	BANHEIROS	109.778,67	27.444,67	27.444,67	27.444,67	27.444,67					109.778,67
4	PISTA DE CAMINHADA	59.926,35				29.963,18	29.963,18				59.926,35
5	PLAYGROUND	18.236,86								18.236,86	18.236,86
6	DIVERSOS	56.306,38						28.153,19	28.153,19		56.306,38
7	PAISAGISMO	38.426,92						12.808,97	12.808,97	12.808,98	38.426,92
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	187.754,51					37.550,90	37.550,90	46.938,63	65.714,08	187.754,51
<b>TOTAL ETAPAS R\$</b>		<b>543.609,44</b>	<b>53.580,96</b>	<b>50.966,40</b>	<b>50.966,40</b>	<b>57.407,84</b>	<b>67.514,08</b>	<b>78.513,06</b>	<b>87.900,79</b>	<b>96.759,91</b>	<b>543.609,43</b>
<b>% DAS ETAPAS</b>		<b>100,00%</b>	<b>9,86%</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,38%</b>	<b>10,56%</b>	<b>12,42%</b>	<b>14,44%</b>	<b>16,17%</b>	<b>17,80%</b>	<b>100,00%</b>

Taiuva, 10 de abril de 2023.

AYMAR AP. PENEDO JR  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-SP: 5070944210